

Investeringsoverzicht (x€1.000)

Order	Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Verplicht	Vrije ruimte	Toelichting
7000005	Project MV algemeen	1.494	183	0	1.311	Doorlopend project, budget wordt herverdeeld over diverse projecten.
7000006	Project MV Aagtekerke	90	38	7	45	Doorlopend project
7000007	Project MV Oostkapelle	139	101	8	30	Doorlopend project
7000008	Project MV Serooskerke	108	66	0	43	Doorlopend project
7000009	Project MV Westkapelle	106	93	3	9	Doorlopend project
7000017	Project MV Serooskerke Zandput	17	9	16	-8	Herschikking van het budget met project MV Serooskerke moet nog plaatsvinden.
7000012	Meubilair Gemeentehuis	45	31	0	14	Afronding staat gepland in Q4 van 2018.
7000015	Kassasysteem dienstverlening	25	20	0	4	Afgerond
7000016	Aanschaf I-pads nieuwe gemeenteraad	40	36	0	4	Afgerond
7000018	Verduurzaming gemeentehuis Dbg	190	0	185	5	Afgerond. De begroting is €23.119 naar boven bijgesteld, dankzij extra bijkomende en onvoorzienne kosten.
7000019	MFA dorps huis Biggekerke	739	0	0	739	De bouw is gestart. Het streven is afronding in 2018.
7000020	Toegankelijkheid gebouwen	97	0	0	97	Week 37 advies aangevuld voor gunning werk aan Firma Francke Oostkapelle. Doel afronding voor eind 2018.
7000021	Brandmeldinstallatie Couburg	14	12	0	2	Werkzaamheden worden afgerond in 2018.
7000022	Aanschaf 3 bedrijfsbussen	118	0	0	178	Er is €21.915 meer krediet opgevraagd, dankzij bijkomstige kosten voor de inrichting en het bestikeren van de voertuigen.
7201000	CP17 1e fs Boulev H Hil tot St Toko	1.019	1.063	0	-44	Er dient nog 32.000 te worden overgeboekt naar de tweede fase van het project. Daardoor blijft het krediet een overbesteding houden van €12.000, dit analyseren we verder.
7201001	Vervanging armaturen 2017	268	140	59	70	Inventarisatie loopt, het project loopt door in 2019.
7201002	Vervanging lichtmasten 2017	212	34	27	151	Inventarisatie loopt, doorloop in 2019, incl. restant uit 2016.
7201003	Reconstructie Prelaatweg Agt	960	69	0	891	Start oktober 2018. Pasen 2019 gereed.
7201004	Reconstructie Dorpsstr/Noordweg Okp	1.670	64	14	1.592	Start november 2018. April 2020 gereed.
7201005	Herontw. 't Groentje en Schuivlotstraat	719	107	3	609	Start oktober 2018. April 2019 gereed.
7201006	Veere, herinrichten Markt	27	12	2	14	Start januari 2019. Pasen 2019 gereed. Zie apart raadsvoorstel om krediet 536.000 beschikbaar te stellen.
7201007	Domburg, GVVP maatregelen	10	0	0	10	Mezgerweg en Domburgseweg worden uitgevoerd in 2021.
7201008	Gapinge, reconstr. Dorpsstraat	29	3	7	19	Start maart 2019 en is gereed september 2019.
7201009	Dishoek, verbreden fietspad	211	3	0	208	Start augustus 2018 en is gereed november 2018.

7201010	Reconstructie Ooststraat Ztl.	155	5	1	149	In de planning staat de start in november 2019 en is gereed januari 2020.
7201011	Vrouwenpolder, rec. Fort den Haakweg	0	-408	0	408	De bijdragen derden zijn in rekening gebracht, het krediet moeten we nog ramen op basis van raadsbesluit.
7201012	Domburg, Perscontainer 't Groentje	35	0	0	35	Start oktober 2018. April 2019 gereed.
7202001	Basis kwal. kustpark.terreinen rest 2016	0	0	0	0	Afgerond
7202002	Parkeerterrein Dishoek	350	174	26	150	Er blijft ongeveer € 150.000 over, wat we verder moeten analyseren.
7202003	Domburg, grond parkterr n gem huis	450	450	0	0	Afgerond
7202004	Domburg, Parkeerterrein Roosjesweg	22	5	0	17	Start december 2018 en is gereed april 2019.
7202005	Domburg, uitbr. Parkterr n gem huis	567	396	0	170	Het restant is nodig voor verdere aanpassingen bij het parkeerterrein.
7202006	Domburg dyn. parkeerverwijssystem	519	442	45	31	Er is €47.000 meer krediet opgevraagd, dankzij meerkosten bestrating en verkeersmaatregelen.
7202007	Toiletten parkeren WS	261	190	0	71	Werkzaamheden worden afgerond in 2018. Verwachting is dat er krediet overblijft.
7202008	Archeologisch onderzoek parkterr dbg	157	0	0	157	De planning is opgraving in september, oktober en november 2018.
7203003	Veere kademuren stadshaven	1.260	40	28	1.193	Inventarisatie loopt, uitvoering loopt door in 2019.
7210208	CP16 verdichting lichtmasten	198	21	0	177	Deze investering voegen we samen met de investering 'vervangen lichtmasten 2017' (7201002) en loopt door in 2019.
7210222	Inrichting plein Dishoek e.o.	747	664	0	83	De werkzaamheden worden afgerond in 2018. Het restant zetten we in voor het verbreden van het fietspad te Dishoek.
7303000	Vervangen ombouw stroomkasten	50	20	30	0	Afgerond
7402000	MFA school Biggekerke	847	0	0	847	Bouw gestart afronding in 2018 is nog steeds het streven.
7402001	Unit OBS de Golfslag	125	0	0	125	Er is €38.000 meer krediet opgevraagd, omdat we kiezen voor de inzet van een semipermanente unit. Plaatsing en afronding in 2018.
7500201	CP14 Aanp. telefoonvoorziening	65	0	0	65	We streven om 1 januari 2019 operationeel te zijn met de telefoonvoorziening.
7500237	CP16 Verv.install.gem.huis	42	20	0	22	Afgerond . Minder kosten dankzij efficiënt verloop van het geheel met de externe partijen.
7505001	Aanschijnverlichting kerken en molens	73	0	0	73	In voorbereiding en loopt door in 2019.
7507002	Verduurzaming toiletten	30	28	0	2	Afgerond
7702003	CP17 Grwateroverlast Breezand II	114	114	0	0	Afgerond
7702004	Vrijvervalriolering 2017	499	499	0	0	Afgerond
7702005	Vervangen hoofdrioolgemalen 2018	109	109	0	0	Er is €29.000 meer krediet opgevraagd voor meer kosten, dit houden we volgend jaar in van hetzelfde krediet.
7702006	Vrijverval riolering 2018	499	407	49	43	Loopt door in 2019.

7702007	vervangen drainage 2018	64	42	0	21	Loopt door in 2019
7702008	Grondwatervoorziening it-riool	29	7	0	22	Verwacht wordt dat de herinrichting april 2019 klaar zal zijn.
7702009	grondwatervoorziening overige maatregel	21	0	0	21	Verwacht wordt dat de herinrichting april 2019 klaar zal zijn.
7703001	Aankoop minicontainers	10	7	0	2	Totaal krediet is €25.000 en is opgesplitst in meerdere pilots. Hiervan is de eerste afgerond. De tweede start in oktober.
7703002	Domburg, Container Schuivlotstraat	10	0	0	10	Start oktober 2018. April 2019 gereed.
7705001	Veere schuilvoorz. Begr.pl.	25	21	0	4	Werkzaamheden worden afgerond in 2018.
7705002	Domburg, grond uitbr. Begraafplaats	77	94	0	-17	Dankzij BTW toerekening hogere uitgaven. Huidige rechtsgang maakt deze btw compensabel waardoor er geen meerkosten zijn. Afronding loopt samen met inrichtingskosten begraafplaats.
7705003	Domburg schuilvoorz. Begr.pl.	25	12	0	13	Werkzaamheden worden afgerond in 2018.
7705004	Koudekerke schuilv. Begr.pl.	25	12	0	13	Werkzaamheden worden afgerond in 2018.
7705005	Aanpassen begraafplaats Oostkapelle	9	0	0	9	Werkzaamheden worden afgerond in 2018.
7724201	Begraafplaats Domburg	234	89	10	135	Loopt door in 2019
7724202	Ophogen begraafplaats Koudekerke	350	66	3	282	Loopt door in 2019
7724203	Columbaria begraafplaatsen	19	12	0	7	1e fase is afgerond, loopt door in 2019.
Totaal		16.784	5.850	497	10.497	